
***AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS DU
SENEGAL (ARMP - SENEGAL)***

**REVUE INDEPENDANTE DE LA CONFORMITE DE
LA PASSATION DES MARCHES DES AUTORITES
CONTRACTANTES
(GESTION 2017)**

COMMUNE DE DAKATELY

RAPPORT DEFINITIF

MARS 2019

SIGLES ET ACRONYMES

AC	:	Autorité contractante
ARMP	:	Autorité de Régulation des Marchés Publics
AGPM	:	Avis Général de Passation des Marchés
AOO	:	Appel d'Offres Ouvert
AOR	:	Appel d'Offres Restreint
CM	:	Commission des Marchés
CCAG	:	Cahier des Clauses Administratives et Générales
ACP	:	Agent Comptable Particulier
CMP	:	Code des marchés Publics
CPM	:	Cellule de Passation des Marchés
CRD	:	Commission de Règlement des Différends
DAO	:	Dossier d'Appel d'Offres
DCMP	:	Direction Centrale des Marchés Publics
DRPCO	:	Demande de Renseignements et de Prix à compétition ouverte
DRPCR	:	Demande de Renseignements et de Prix à compétition restreinte
DRPS	:	Demande de Renseignements et de Prix simple
MEF	:	Ministère de l'Economie et des Finances
PV	:	Procès-verbal
PPM	:	Plan de Passation des Marchés
PI	:	Prestations Intellectuelles
RAF	:	Responsable Administratif et Financier
TDR	:	Termes de référence
UEMOA	:	Union Economique Monétaire Ouest Africaine
N/A	:	Non applicable

Dakar, le 4 mars 2019

**A Monsieur le Directeur Général de l'Autorité de
Régulation des Marchés Publics
Dakar**

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Monsieur le Directeur Général,

En exécution de la mission que l'ARMP a bien voulu nous confier et relative à la revue indépendante de la conformité de la passation des marchés publics conclus par les autorités contractantes pour la gestion 2017, nous avons l'honneur de vous soumettre conformément aux termes de référence, notre rapport définitif concernant la Commune de DAKATELY. Ce rapport tient compte de votre réponse reçue par courrier électronique en date du 06 février 2019.

Nous avons effectué notre revue sur la base des termes de référence (TDR) du contrat de services signé entre l'Autorité de Régulation des Marchés Publics et le cabinet Grant Thornton.

Selon les TDR, la mission a pour objectif principal de vérifier la conformité du processus de passation et d'exécution des marchés conclus en 2017 par les autorités contractantes ciblées, afin de mesurer le degré de respect des dispositions et procédures édictées par le Code des Obligations de l'Administration, le Décret 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics et leurs textes d'application.

SYNTHESE DE NOS TRAVAUX

La Commune de Dakately a conclu une (01) DRP à compétition ouverte, deux (02) DRP à consultation restreinte et cinq (05) DRP simples sur la période sous revue pour un montant de 53 271 592 F CFA selon la liste communiquée par la Cellule de passation des marchés.

Nous avons procédé à des tests d'exhaustivité avec les données financières et comptables mises à notre disposition. A l'issue de ces tests nous n'avons pas relevé d'autres marchés passés en dehors des procédures de passation prévues.

Conformément aux TDR, nous avons procédé à la sélection pour revue des marchés passés par la Commune.

La sélection peut être récapitulée comme suit :

Modes de passation de marchés	COMMUNE DE DAKATELY					
	Récapitulatif des marchés (en F CFA)		Marchés sélectionnés pour revue (en F CFA)		Taux	
	Nombre	Montant	Nombre	Montant	Nombre	Montant
DRPCO	1	34 282 804	1	34 282 804	100%	100%
DRPCR	2	7 981 084	2	7 981 084	100%	100%
DRPS	5	11 007 704	5	11 007 704	100%	100%
TOTAL	8	53 271 592	8	53 271 592	100%	100%
Taux de couverture			100%	100%		

Au terme de nos travaux, les principaux constats peuvent être résumés comme suit :

CONSTATS D'ORDRE GENERAL

- L'archivage des pièces relatives aux marchés dans une même liasse n'est pas systématique. En effet, les documents constitutifs des dossiers de marchés examinés ne sont pas centralisés au niveau de la Cellule de passation des Marchés et ne contiennent pas l'ensemble des documents requis.
- L'absence de preuve de transmission des actes de nomination des membres de la Commission des marchés ainsi que des copies des déclarations de la Charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics à l'ARMP et à la DCMP, en violation de l'Arrêté N° 00864 du 22 janvier 2015 notamment en son article 6 qui dispose : « Au plus tard le 05 janvier de chaque année, les copies des actes de nomination des membres des commissions et de leurs suppléants, sont communiquées à l'Autorité de Régulation des Marchés Publics et à la Direction Centrale des Marchés Publics. Les copies des déclarations sont communiquées à l'Autorité de Régulation des Marchés Publics et à la Direction Centrale des Marchés Publics ».
- La Commune de DAKATELY n'a pas établi les rapports trimestriels et annuel sur la passation et l'exécution des marchés à l'intention des autorités compétentes pour transmission à la Direction centrale des Marchés publics et à l'Autorité de régulation des Marchés publics, en violation de l'Arrêté N° 00865 du 22 janvier 2015 notamment en son article premier.
- L'absence de formation de l'ensemble des personnes intervenant dans la procédure de passation et d'exécution des marchés publics.
- L'avis d'attribution définitive n'est pas publié, en violation de l'article 3 de l'Arrêté 00863 du 22 janvier 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de demande de renseignements et de prix en application de l'article 78 du Code des Marchés publics.

CONSTATS SPECIFIQUES A LA PASSATION ET A L'EXECUTION FINANCIERE DES MARCHES EXAMINES

❖ EN CE QUI CONCERNE LE MARCHÉ PASSE PAR DRP A COMPETITION OUVERTE (DRPCO)

Nous avons examiné le seul marché passé sur la gestion 2017 suivant ce mode, et relatif aux travaux de construction d'un marché hebdomadaire à Dakatély pour un montant de 34 282 804 F CFA.

En dehors des constats d'ordre général, la revue de ce marché a permis de constater :

- que le marché a été prévu dans le PPM 2017 pour un montant de 20 000 000 FCFA. Toutefois un dépassement de 14 282 804 F CFA a été constaté dans la conclusion de ce marché sans que l'attestation d'existence de crédits y relative ne soit mise à notre disposition, en violation de l'article 9 du Code des marchés publics.
- l'absence de preuve de transmission du PV d'ouverture des plis aux soumissionnaires présents à la séance, en violation de l'article 67 alinéa 4 du Code des marchés publics.
- l'absence de convocation des membres de la Commission à l'occasion de l'attribution, en violation de l'article 39 alinéa 1 du Code des marchés publics.
- la non transmission des lettres de rejet de leurs offres avec accusés de réception des soumissionnaires non retenus, en violation de l'article 84 alinéa 3 du Code des marchés publics.
- que les lettres d'information ont été établies le 29 septembre 2017, soit avant l'attribution provisoire qui est intervenue le 04 octobre 2017.

❖ EN CE QUI CONCERNE LES MARCHES PASSES PAR DEMANDES DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE (DRPCR)

Notre sélection a porté sur les deux (02) marchés passés sous ce mode lors de la gestion 2017. Il s'agit des DRPCR ci-après :

- ✚ DRPR-F-CMDAK-15 Fourniture de deux (2) moulins à Dakately et Diougol pour un montant de 3 981 084 F CFA ;
- ✚ DRPR- F-CMDAK-12 Fourniture d'équipement sanitaire pour un montant de 4 000 000 F CFA.

Pour ces deux marchés, les constats suivants ont été notés de manière unanime :

- l'absence dans le dossier des documents de passation suivants :
 - les lettres d'invitation des soumissionnaires ;
 - les lettres de notification de rejet de leurs offres aux candidats non retenus ;
 - le Procès-verbal de réception.
- l'absence de preuve de transmission du PV d'ouverture des plis aux soumissionnaires présents à la séance, en violation de l'article 67 Alinéa 4 du Code des marchés publics ;
- l'absence de convocation des membres de la commission des marchés, en violation de l'article 39 alinéas 1 et 2 du Code des marchés publics ;
- l'absence de publication de l'avis d'attribution définitive, en violation de l'article 3 de l'Arrêté n°00863.

EN CE QUI CONCERNE LES MARCHES PASSES PAR DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX SIMPLE

Notre sélection a porté sur cinq (05) marchés passés sous ce mode sur la gestion 2017 et présentés au point 4 du présent rapport.

Pour l'ensemble de ces marchés, nous avons constaté l'absence dans les dossiers mis à notre disposition des éléments essentiels d'exécution. Il s'agit notamment des bons de commande ou contrats, des PV de réception ou bordereaux de livraison, ainsi que des factures définitives.

De plus, deux des marchés, ne sont pas inscrits dans le PPM, en violation de l'article 6 du Code des marchés publics. Il s'agit de :

- DRP simple relative à l'achat de riz pour un montant de 994 000 F CFA. ;
- DRP simple relative à l'achat de produits d'hygiène et fournitures scolaires pour les montants de 999 224 F CFA pour le lot 1 et 1 999 000 F CFA pour le lot 2.

CONSTATS SPECIFIQUES A L'EXECUTION PHYSIQUE

Afin de vérifier la matérialité des dépenses, nous avons procédé à l'inspection physique des marchés suivants :

- DRPR-F-CMDAK-15 - Fourniture de deux (2) moulins à Dakately et Diougol pour un montant de 3 981 084 F CFA ;

- DRP simple relative à la Construction de deux (02) abris Moulins à DAKATELY et DIOUGOL pour un montant de 3 016 080 F CFA.

Le détail sur ces marchés et les travaux effectués sont détaillés au point 4.4 du présent rapport.

Au terme de nos travaux, nous n'avons pas relevé de constats particuliers sur l'exécution de ces marchés.

SYNTHESE DE NOS CONCLUSIONS

Nos travaux ont porté sur un (01) marché passé par DRP à compétition ouverte, deux (02) marchés passés par DRP à compétition restreinte et cinq (05) marchés passés par DRP simple.

S'agissant de la DRP à compétition ouverte, du fait de l'information des candidats non retenus avant même l'attribution du marché, nous estimons que la procédure de passation du marché n'est pas conforme à la réglementation en vigueur.

S'agissant des DRPCR, en raison de l'importance des documents de passation et d'exécution non transmis, notamment les lettres d'invitation adressées aux soumissionnaires, les lettres de notification aux candidats non retenus du rejet de leurs offres et les PV de réception, en plus des autres anomalies soulignées ci avant, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur la régularité de la procédure de passation et d'exécution de ces marchés.

En ce qui concerne les marchés de DRP simples, deux (02) d'entre eux sont nuls et de nul effet du fait de leur non inscription sur le PPM. Pour deux des marchés, la procédure de passation est globalement conforme mais pour leur exécution, du fait de la non transmission des documents de base y relatifs, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur la régularité de la procédure de passation et d'exécution de ces marchés. Pour le dernier marché, du fait de la non transmission des documents de base y relatifs (contrat, documents d'exécution), nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur la régularité de la procédure de passation et d'exécution de ces marchés.

Nous vous souhaitons bonne réception du présent rapport et vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'assurance de notre considération distinguée.

Boubacar NDIAYE
Associé



SOMMAIRE

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION.....	8
1.1. CONTEXTE.....	9
1.2. OBJECTIFS DE LA MISSION ET RAPPEL DES TDR.....	9
2. ENVIRONNEMENT DES MARCHES PUBLICS	11
2.1. LE CADRE JURIDIQUE	12
2.2. LE CADRE INSTITUTIONNEL	13
2.3 SEUILS DE PASSATION DES MARCHES	14
2.4 LES MODES DE PASSATION DES MARCHES.....	16
3. METHODOLOGIE DE REVUE.....	17
3.1 CONSIDERATIONS GENERALES SUR LA METHODOLOGIE	18
3.2 COORDINATION GENERALE DE LA MISSION.....	18
3.3 PHASE DE PRE AUDIT.....	18
3.4 PHASE DE REVUE DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES	20
3.5 AUDIT DE L'EXECUTION PHYSIQUE DES MARCHES.....	20
3.6 PHASE DE CONTROLE DE LA QUALITE ET DE REVUE INDEPENDANTE	22
3.7 PHASE DE RESTITUTION DES RAPPORTS	22
4. SYNTHESE DE LA REVUE.....	23
4.1. CONSTAT RELATIF AU DISPOSITIF INSTITUTIONNEL, A L'ORGANISATION, ET A L'ENVIRONNEMENT DE LA PASSATION DES MARCHES	24
4.2. CONSTATS RELATIFS AUX MARCHES EXAMINES	26
4.3. CONSTATS RELATIFS A L'EXECUTION FINANCIERE	31
4.4. CONSTATS RELATIFS A L'AUDIT PHYSIQUE (MATERIALITE, EXECUTION PHYSIQUE)	31
4.5 SYNTHESE DES NON CONFORMITES ET RECOMMANDATIONS.....	32
4.6 SUIVI DES RECOMMANDATIONS	33
5. SYNTHESE DES NON CONFORMITES ET RECOMMANDATIONS	35
6. ANNEXES	37

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION

1.1 CONTEXTE

Conscient du volume important de dépenses que représente la commande publique, du flot considérable de transactions qu'elle génère et désireux de promouvoir la transparence, l'efficacité et la responsabilisation, essentielles à une bonne gouvernance, dans un Etat de droit, le Gouvernement du Sénégal a procédé à une profonde réforme de son système de passation de marchés publics. Cette réforme aligne le système sénégalais sur les meilleures pratiques internationales en la matière, notamment en transposant les directives de l'UEMOA relatives à l'harmonisation des marchés publics des Etats membres de l'Union. Elle comporte d'importantes innovations par rapport à la réglementation antérieure en ce qu'elle consacre la régulation, institue le recours suspensif des soumissionnaires au stade de la passation de marchés, rationalise le contrôle a priori, supprime les régimes dérogatoires, responsabilise davantage les ministères et organismes dépensiers et systématise le contrôle à posteriori.

Au plan institutionnel, la réforme a contribué à la création de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) sous forme d'autorité administrative indépendante, distincte du service administratif chargé du contrôle a priori de la passation des marchés, en l'occurrence la Direction Centrale des Marchés publics (DCMP).

Les missions de l'ARMP, autorité administrative indépendante dotée de l'autonomie financière, s'organisent autour du principe qui vise à séparer les fonctions de contrôle des marchés publics (conférées à la DCMP) des fonctions de régulation qui lui permettent d'intervenir sur l'ensemble du secteur, tant à travers des missions d'assistance dans l'élaboration des politiques ou de la conception d'outils de passation (documents et formulaires standards...), qu'en matière de formation ou de développement du cadre professionnel en plus des fonctions mêmes qui constituent le cœur de la régulation, l'audit et le règlement des conflits.

En particulier, l'ARMP est tenue de faire réaliser, à la fin de chaque gestion budgétaire, un audit indépendant en vue de contrôler et suivre la mise en œuvre de la réglementation en matière de passation, d'exécution et de contrôle des marchés et conventions.

La présente mission concerne la mise en œuvre d'une revue indépendante pour la vérification, et, en référence au Code des Marchés publics (CMP), de la transparence et des conditions de régularité des procédures d'élaboration, de passation et d'exécution des marchés publics, des avenants et marchés complémentaires conclus au titre de l'exercice 2017 par les autorités contractantes indiquées à l'annexe 1 des termes de référence.

1.2 OBJECTIFS DE LA MISSION ET RAPPEL DES TDR

La mission a pour objectif principal, de procéder à la revue a posteriori des procédures de passation et d'exécution des marchés conclus entre le 1er Janvier et le 31 décembre 2017 par les autorités contractantes concernées, afin de mesurer leur degré de respect des dispositions et principes édictés par le Code des Marchés et ses textes d'application.

La mission vise les objectifs spécifiques suivants :

- ❖ se faire une opinion sur les procédures de passation de marchés adoptées pour les contrats sélectionnés ; **l'opinion doit être fournie individuellement pour chaque autorité contractante ;**
- ❖ vérifier la conformité des procédures aux principes généraux de liberté d'accès à la commande publique, d'économie, d'efficacité, d'équité et de transparence, édictés par le CMP ;
- ❖ fournir autant que possible, une opinion sur la qualité des contrats, incluant les aspects techniques et économiques ;
- ❖ identifier les cas de non-conformité des procédures avec les directives du CMP, en particulier dans les cas de rejet d'offres moins - disantes, de fractionnement de marchés, de non-respect des dispositions préalables à la mise en concurrence, de non-respect des éléments constitutifs des cahiers des charges, de non-respect des seuils fixés pour les avenants, de non-respect des règles de publicité et de communication, etc. ; pour chacune des autorités contractantes, le consultant apportera un jugement sur l'acceptabilité de telles situations relativement aux dispositions du CMP ;

- ❖ procéder à la revue des plaintes des soumissionnaires pour évaluer l'exhaustivité, l'efficacité et la pertinence de leur traitement par l'autorité contractante et établir le pourcentage des plaintes traitées en conformité avec la réglementation en vigueur ; en ce qui concerne les plaintes finalement soumises au Comité de Règlement des Différends de l'ARMP, le consultant examinera aussi le degré d'application (en pourcentage), par l'autorité contractante, des décisions y relatives, de même que la pertinence de ces décisions ;
- ❖ pour les marchés sélectionnés atteignant les seuils de revue de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP), examiner la pertinence et la conformité à la réglementation des avis de cette direction ;
- ❖ dégager pour les contrats sélectionnés, les niveaux effectifs de décaissement par rapport au niveau d'exécution ;
- ❖ examiner et évaluer les situations d'attribution de marchés par entente directe : le consultant passera en revue l'ensemble des marchés passés par entente directe et déduira en fin de revue d'une part, les pourcentages en montant et en nombre des marchés de gré à gré par rapport à l'ensemble des marchés passés par l'autorité contractante et, d'autre part, les pourcentages en montant et en nombre des marchés de gré à gré non conformes à la réglementation en vigueur ; il évaluera aussi dans toute la mesure du possible la compétitivité des prix proposés dans les marchés par entente directe ;
- ❖ examiner la conformité de l'organisation en matière de passation de marchés et, fournir, au regard des dispositions prévues par le CMP et ses textes d'application, des recommandations en ce qui concerne le fonctionnement et les capacités des commissions internes de marchés, des cellules de passation de marchés et des différents contrôles internes ;
- ❖ examiner les éventuels indices de fraude et de corruption ou d'autres pratiques (manœuvres collusoires, manœuvres restrictives, manœuvres obstructives) telles qu'elles sont définies par la réglementation en vigueur,
- ❖ évaluer éventuellement le niveau de prise en compte des recommandations de l'audit précédent et leur application par l'Autorité contractante, ainsi que l'impact éventuel de ces mesures sur les pratiques au niveau de cette autorité,
- ❖ faire une situation des versements de la quote part de l'ARMP sur les produits de vente des DAO ;
- ❖ Formuler des recommandations.

En ce qui concerne l'exécution des marchés, nous mettons un accent particulier sur :

- la revue documentaire, notamment le contrôle de la conformité et de l'exhaustivité du DAO, de la qualité des contrats attribués en analysant les évolutions et modifications qualitatives et quantitatives enregistrées entre l'attribution du contrat et sa mise en œuvre, eu égard aux exigences des clauses administratives générales ; Le contrôle de la situation des réceptions/livraisons pour vérifier le respect des dates et des quantités livrées / réceptionnées ;
- le contrôle des délais prescrits aux différentes étapes de l'exécution des marchés et du paiement des avances et des factures, en cohérence notamment avec les spécifications du marché et le référentiel des délais d'exécution de la dépense publique ;
- l'état des marchés qui connaissent des difficultés d'exécution ;
- l'analyse des causes et conséquences des difficultés rencontrées.

2. ENVIRONNEMENT DES MARCHES PUBLICS

Le système sénégalais des marchés publics est organisé dans un cadre juridique comprenant une partie législative et une partie réglementaire.

2-1 LE CADRE JURIDIQUE

Il est régi par un ensemble de textes parmi lesquels on peut noter :

LES DIRECTIVES :

- Directive n°4/2005/CM/ UEMOA du 09 Décembre 2005 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;
- Directive n°5/2005/CM/UEMOA du 09 Décembre 2005 portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.

LES LOIS

- Loi n°90-07 du 26 juin 1990 relative à l'organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique ;
- Loi n°99-20 du 04 Mai 2009 portant Loi d'orientation sur les Agences d'exécution ;
- Loi n°2006-16 du 30 juin 2006 modifiant la Loi n° 65-61 du 19 Juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration ;
- Loi organique n°2011-15 du 08 Juillet 2011 relative aux Lois de Finances, en application de la Directive n° 06/2009/CM/UEMOA du 26 Juin 2009 ;
- Loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code des collectivités locales.

LES DECRETS

- Décret n°2005-576 du 22 Juin 2005 portant Charte de Transparence et d'Ethique en matière de marchés publics ;
- Décret n°2007-0434 du 23 Mars 2007 modifiant le Décret n°81-844 du 20 Août 1981 relatif à la comptabilité des matières appartenant à l'Etat, aux Collectivités locales et aux Etablissements publics ;
- Décret n°2007-546 du 25 Avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), modifié par le Décret n°2010-1396 du 20 Octobre 2010 ;
- Décret n°2007-547 du 25 Avril 2007 portant création de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP) ;
- Décret n°2011-1880 du 14 Novembre 2011 portant réglementation générale sur la comptabilité publique ;
- Décret n°2014-1212 du 22 Septembre 2014 portant Code des Marchés publics.

LES ARRETES

- Arrêté n°106 du 07 janvier 2015 pris en application des dispositions de l'article 141 du Code des Marchés publics et fixant les seuils de contrôle a priori des dossiers de marchés ;
- Arrêté n°107 du 07 janvier 2015 pris en application de l'article 78 du Code des Marchés publics relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de demandes de renseignement et de prix ;
- Arrêté n°00860 du 22 janvier 2015 fixant les seuils en dessous desquels il n'est pas requis de garantie de soumission pris en application de l'article 114 du Code des Marchés publics ;
- Arrêté n°00861 du 22 janvier 2015 pris en application de l'article 44-f du Code des Marchés publics et fixant le modèle d'engagement des candidats à respecter les dispositions de la Charte de Transparence et d'Ethique en matière de Marchés publics ;
- Arrêté n°00862 du 22 janvier 2015 pris en application de l'article 36 alinéa 7 relatif aux commissions régionales et départementales dans les régions autres que Dakar ;

- Arrêté n°00863 du 22 janvier 2015 pris en application de l'article 79 du Code des Marchés publics relatif aux procédures applicables aux marchés passés par certaines communes ;
- Arrêté n°00864 du 22 janvier 2015 pris en application de l'article 36-1 du Code des Marchés publics et fixant le nombre et les conditions de désignation des membres des commissions des marchés des autorités contractantes ;
- Arrêté n°00865 du 22 janvier 2015 relatif à l'organisation et au fonctionnement des cellules de passation des marchés des autorités contractantes pris en application des articles 35 et 141 du Code des Marchés publics ;
- Arrêté n°00866 du 22 janvier 2015 pris en application de l'article 115 du Code des Marchés publics fixant les seuils à partir desquels il est requis une garantie de bonne exécution.

LES CIRCULAIRES

- Circulaire n°0000094/MEFP/SG/CPM du 23 février 2015 relatif au contrôle a priori des marchés publics,

LES DECISIONS

- Décision n°0001/CRMP du 06 Mars 2008 fixant les délais impartis à la DCMP pour examiner les dossiers qui lui sont soumis.

Le Décret portant Code des Marchés publics régit le système des marchés publics au Sénégal. Il est complété par une série de Décrets, d'Arrêtés et de circulaires pour faciliter sa mise en application. Nous nous sommes attelés à prendre connaissance de l'ensemble des actes réglementaires et normatifs qui régissent le secteur des marchés publics.

2-2LE DISPOSITIF INSTITUTIONNEL

2-2.1 LES ENTITES DE REGULATION ET DE CONTROLE

Le Décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics distingue les fonctions de contrôle de celles de régulation, et les répartit entre deux entités qui constituent les piliers du système.

2.2.1.1 LA DIRECTION CENTRALE DES MARCHES PUBLICS

Le contrôle a priori est confié à la DCMP qui émet des avis sur les dossiers d'appel d'offres, les décisions d'attribution selon des seuils fixés et procède à l'immatriculation des marchés dûment approuvés.

La DCMP, structure administrative placée sous l'autorité du Ministre de l'Economie et des Finances, est créée par le Décret n°2007-547 du 25 Avril 2007.

2.2.1.2 L'AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

L'ARMP dont l'organisation et le fonctionnement sont régis par le Décret n°2007-546 du 25 Avril 2007 modifié par le Décret n°2010-1396 du 20 Octobre 2010, comprend trois organes :

- le Conseil de Régulation (CR) chargé de l'orientation ;
- le Comité de Règlement des Différends (CRD) qui statue sur les litiges non juridictionnels ;
- la Direction Générale chargée de la gestion et de l'application de la politique générale de l'ARMP sous le contrôle du Conseil de Régulation.

2.2.2 LES ORGANES CHARGES DE LA PASSATION DES MARCHES

La passation des marchés publics est d'une certaine complexité et nécessite un suivi particulier. Aussi le Décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 a-t-il mis en place une Cellule de Passation des Marchés et une Commission des Marchés, structures encadrées par les articles 35, 36 alinéa 1 et 141, 143 et 144 du Code des Marchés Publics.

2.2.2.1 LA CELLULE DE PASSATION DES MARCHES

Au niveau de chaque AC, il est mis en place une Cellule de Passation des Marchés chargée de veiller à la qualité des dossiers de passation des marchés ainsi qu'au bon fonctionnement de la Commission des Marchés. Les attributions de la CPM sont définies par l'Arrêté n°00865 du 22 janvier 2015. Elles portent en particulier sur :

- l'examen préalable des dossiers d'appels à la concurrence, des rapports d'analyse comparative des offres, des procès-verbaux d'attribution provisoire et des projets de contrat pour les marchés dont les montants n'atteignent pas les seuils de revue de la DCMP ;
- l'examen préalable de tout document à soumettre à l'autorité contractante en matière de marchés publics ;
- l'examen préalable de tout document à transmettre à des tiers en matière de marchés publics ;
- l'examen préalable de tout document à signer avec des tiers en matière de marchés publics ;
- l'établissement, en début d'année du Plan de Passation des Marchés ;
- la tenue du secrétariat de la Commission des Marchés ;
- l'établissement de rapports trimestriels sur la passation et l'exécution des marchés ;
- le classement et l'archivage de tous les documents relatifs aux marchés publics passés par les différents services ;
- l'établissement, en début d'année, du plan consolidé annuel de passation des marchés de l'Autorité contractante ;
- l'établissement de l'avis général de passation des marchés et sa publication conformément aux articles 6 et 56 du Code des Marchés publics ;
- l'insertion des avis et autres documents relatifs à la passation des marchés dans le système national informatisé de gestion des marchés ;
- l'établissement des rapports trimestriels sur la passation et l'exécution destinés à l'ARMP et la DCMP ;
- l'établissement avant le 31 mars de chaque année, du rapport annuel sur l'ensemble des marchés publics passés l'année précédente, destiné à l'ARMP, la DCMP et l'autorité de tutelle ;
- l'identification des besoins de formation des services en matière de marchés publics ;
- la réalisation et la tenue de tableaux de bord sur les délais de mise en œuvre des différentes étapes des procédures de passation et réalisation des calendriers d'exécution des marchés.

2.2.2.2 LA COMMISSION DES MARCHES

L'Arrêté n°000864 du 22 janvier 2015 détermine la composition des commissions des marchés, et fixe le nombre de leurs membres. La commission des marchés est chargée notamment :

- de recevoir les offres des candidats à l'heure et à la date fixées par le DAO ;
- de les évaluer conformément aux prescriptions des cahiers de charges ;
- de proposer un attributaire provisoire à l'autorité contractante.

Les membres de la CPM et de la CM doivent appartenir au moins à la hiérarchie B.

Les membres de la commission des marchés sont nommés pour un an.

2-3 LES SEUILS DE PASSATION DES MARCHES

Le Code des Marchés Publics, en son article 53 détermine des seuils relatifs à la valeur des marchés de l'Etat, des Collectivités locales, des Sociétés nationales, des Sociétés anonymes à participation publique majoritaire et les agences ou autres organismes ayant la personnalité morale comme suit :

Etat, Collectivités Locales, Etablissements Publics :

- 70 000 000 Francs CFA pour les marchés de travaux ;
- 50 000 000 Francs CFA pour les marchés de services et fournitures courantes ;
- 50 000 000 Francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles.

Sociétés Nationales, Sociétés Anonymes, Agences et autres :

- 100 000 000 Francs CFA pour les marchés de travaux ;
- 60 000 000 Francs CFA pour les marchés de services et fournitures courantes ;
- 60 000 000 Francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles.

Les montants inférieurs à ces seuils relèvent de la procédure spécifique de demande de renseignements et de prix (Article 78 du CMP). La procédure de DRP est fixée par l'Arrêté n°107 du 07 janvier 2015. Trois types de DRP ont été définis en fonction des seuils :

■ LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX SIMPLE

Elle concerne les commandes répondant aux conditions suivantes :

- travaux d'un montant estimatif inférieur à 5 millions de francs CFA toutes taxes comprises ;
- prestations intellectuelles d'un montant estimatif inférieur à 5 millions de francs CFA toutes taxes comprises;
- fournitures ou services d'un montant estimé inférieur à 3 millions de francs CFA toutes taxes comprises.

■ LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX A COMPETITION RESTREINTE

Etat, les collectivités locales et les établissements publics, les marchés dont les montants estimés sont inférieurs à :

- 25.000.000 Francs CFA pour les travaux ;
- 15.000.000 Francs CFA pour les services et fournitures courantes ;
- 25.000.000 Francs CFA pour les prestations intellectuelles

Sociétés nationales, les sociétés anonymes à participation publique majoritaire et les agences ou autres organismes ayant la personnalité morale les marchés dont les montants estimés sont inférieurs à :

- 50.000.000 Francs CFA pour les de travaux ;
- 30.000.000 Francs CFA pour les services et fournitures courantes ;
- 30.000.000 Francs CFA pour les prestations intellectuelles.

■ LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX A COMPETITION OUVERTE

Etat, les collectivités locales et les établissements publics, les marchés dont les montants estimés sont inférieurs à :

- 70 000 000 Francs CFA et supérieur ou égal à 25.000.000 Francs CFA pour les travaux ;
- 50 000 000 Francs CFA et supérieur ou égal à 15.000.000 Francs CFA pour les services et fournitures courantes ;
- 50 000 000 Francs CFA et supérieur ou égal à 25.000.000 Francs CFA pour les prestations intellectuelles.

Sociétés nationales, les sociétés anonymes à participation publique majoritaire et les agences ou autres organismes ayant la personnalité morale les marchés dont les montants estimés sont inférieurs à :

- 100 000 000 Francs CFA et supérieur ou égal à 50.000.000 Francs CFA pour les de travaux ;
- 60 000 000 Francs CFA et supérieur ou égal à 30.000.000 Francs CFA pour les services et fournitures courantes ;
- 60 000 000 Francs CFA et supérieur ou égal à 30.000.000 Francs CFA pour les prestations intellectuelles.

Il convient de noter à ce propos que l'introduction de la DRP à Compétition ouverte pour les prestations intellectuelles devrait entraîner une mise à jour de l'article 80 du CMP relatif aux dispositions spécifiques aux marchés de prestations intellectuelles notamment en son alinéa c) qui stipule : « lorsque le montant estimé des prestations est inférieur aux seuils fixé par l'article 53 (du CMP), l'AC peut ne pas effectuer une formalité de publicité et inviter directement 5 prestataires à soumettre une proposition. ». Cette formulation est en contradiction avec la possibilité de recours à la DRP à compétition ouverte autorisée au-delà du seuil de DRP simple et qui exige une publicité.

2-4 LES MODES DE PASSATION DES MARCHES

Les différents modes de passation des marchés publics sont définis à l'article 60 du CMP :

- l'appel d'offres ouvert ;
- l'appel d'offres ouvert avec pré qualification;
- l'appel d'offres restreint ;
- l'appel d'offres en deux étapes ;
- l'appel d'offres avec concours.

La procédure dérogatoire des marchés passés par entente directe est régie par les articles 76 et 77 du CMP.

La procédure spécifique des marchés de prestations intellectuelles est régie par l'article 80 du CMP.

La procédure spécifique des marchés passés suite à une offre spontanée est régie par l'article 81 du CMP.

La procédure spécifique de demande de renseignement et de prix est régie par l'article 78 du Décret portant CMP et l'Arrêté n°107 du 07 janvier 2015.

3. METHODOLOGIE DE LA REVUE APPROFONDIE DES MARCHES

3.1 CONSIDERATIONS GENERALES SUR LA METHODOLOGIE

Notre Cabinet a pris en considération les spécificités de la mission à réaliser et a établi, dans la section ci-après, un cadre pour la méthodologie proposée et l'approche d'audit à suivre. L'audit est réalisé en conformité avec les Termes de références, et inclut les tests et les procédures d'audit ainsi que les vérifications que nous avons jugées nécessaires au regard des circonstances.

Pour atteindre les objectifs de l'audit, nous procédons à des tests et contrôles aussi fréquents qu'il sera nécessaire. De manière plus précise, notre démarche est la suivante:

- Etablissement de la feuille de route et prise de contact avec l'ARMP pour assurer une planification correcte des missions à réaliser (réunion de démarrage) ;
- Planification et prise de connaissance générale des entités à auditer ;
- Revue des textes régissant les structures à auditer et des rapports relatifs aux audits précédents ;
- Analyse et évaluation de l'organisation institutionnelle de chaque entité concernée ;
- Revue de la procédure de passation et d'exécution des marchés ;
- Elaboration des rapports provisoires ;
- Réception et traitement des commentaires des audités ;
- Traitement des requêtes spéciales ;
- Elaboration des rapports définitifs individuels et de synthèse ;
- Contrôle qualité ;
- Restitution.

3.2 COORDINATION GENERALE DE LA MISSION

Notre expérience de ce type de mission montre qu'il est d'une importance capitale de mettre en place une équipe au Siège. L'équipe d'appui du Siège est composée d'un noyau sous la direction d'un Associé qui a une expérience avérée en passation de marchés.

Ce dernier est assisté d'auditeurs en passation de marchés et d'une assistante de direction. Le recours à une expertise ponctuelle est également envisagé en cas de besoin (experts en informatique, ingénieurs en génie civil, etc.). Le support des équipes d'experts est concentré sur quatre domaines clefs que nous avons identifiés comme étant cruciaux, en fonction de nos expériences d'audits similaires en Afrique, pour garantir les meilleures conditions pour la conduite de travaux d'audit efficaces et de haute qualité.

3.3 LA PHASE DE PRE-AUDIT

Après les formalités de négociation et de finalisation du contrat et la phase préparatoire, l'équipe a tenu une réunion de démarrage avec l'ARMP, au cours de laquelle des informations ont été échangées, les attentes précisées et les premières contraintes identifiées. A ce stade, au niveau de chaque autorité contractante, nous avons tenté d'obtenir certaines informations telles que requises par les courriers d'annonce de la mission d'audit des marchés publics, envoyés par l'ARMP aux autorités contractantes ciblées.

La collecte a concerné les documents suivants:

- la liste complète de tous les marchés conclus en 2017, par mode de passation et par type de marchés ;
- la liste complète des DRP restreintes ;
- l'avis général de passation des marchés au titre de l'exercice 2017;
- le budget de la gestion 2017 ;
- l'état d'exécution budgétaire de la gestion 2017 ;
- le plan de passation des marchés 2017 et l'état d'exécution du PPM;
- l'organigramme de chaque AC ;
- le manuel de procédures, le cas échéant ;
- les états financiers selon le type d'AC ;
- les extraits détaillés du compte de gestion, le cas échéant ;

- les balances (générale et auxiliaire fournisseur et immobilisation) selon le type d'AC ;
- les textes désignant les membres des commissions et de la CPM ainsi que ceux portant organisation de l'AC ;
- les textes désignant les comptables matières ;
- les textes désignant les membres des commissions de réception ;
- le rapport annuel transmis à l'ARMP ;
- les chartes de transparence et d'éthique signées par les membres des différentes commissions ;
- la situation sur les produits de vente de dossiers d'appels d'offres au titre de la gestion 2017 et les documents justificatifs du reversement de la quote part (50%) de l'ARMP ;
- les rapports d'audit, le cas échéant...

3.3.1 PREPARATION DU PLAN D'AUDIT

En fonction de nos échanges au sein de l'équipe clé et des termes de références, nous avons préparé un plan d'audit global.

Ce plan global a été affiné pour donner un plan détaillé, plus exactement un programme de travail adapté, incluant une information précise sur les procédures d'audit et les tests à appliquer durant la mission sur le terrain. Le plan global inclut les propositions de dates pour l'audit, une évaluation intermédiaire des risques d'audit et le niveau proposé de test basé sur les contrôles perçus comme étant mis en place, le degré « d'audit confiance » requis et de matérialité par seuil.

Nos plans ont été conçus afin de nous permettre de conduire les travaux de manière efficace, efficiente et économique, et avec un minimum d'inconvénients pour les audités, et nous nous sommes assurés que :

- les problèmes potentiels ont été identifiés au plus tôt;
- une attention particulière a été dévolue aux zones à risques de l'audit;
- les travaux d'audit menés et le dossier revu aisément;
- le travail a été réparti de manière adéquate entre membres de l'équipe d'audit.

3.3.2 PROGRAMMATION DES MISSIONS AVEC LES AUTORITES CONTRACTANTES

Une fois que les entités à auditer ont été avisées, munis des lettres d'introduction, nous avons pris contact avec les personnes responsables de ces entités afin de trouver rapidement un accord sur les dates de l'audit et faire approuver l'ordre chronologique des visites. Nous nous sommes assuré que les personnes clés à rencontrer sont disponibles aux dates convenues. Nous avons pris soin de confirmer par courrier les arrangements convenus avec les autorités contractantes.

Avec cette approche, nos communications avec les audités, empreintes du professionnalisme requis, nous ont permis de nous assurer d'un maximum de coopération et d'une traçabilité sans faille.

3.3.3 REUNION DE DEMARRAGE AVEC LES AUTORITES CONTRACTANTES CIBLEES PAR L'AUDIT

Durant les réunions de démarrage avec les audités, nous nous sommes assurés des tâches déterminées dans le programme avec le personnel de l'Audit et avons recadré nos objectifs. Nous avons obtenu une description :

- du cadre réglementaire et institutionnel,
- du niveau d'application du Code des Marchés Publics par la mise en place de la structure organisationnelle, des contrôles internes et des procédures de management de l'audité en utilisant un questionnaire de contrôle interne,
- du niveau de formation des acteurs intervenant dans les marchés publics.

Cette phase nous a permis de comprendre tous les mécanismes des différents types de structures ciblées à travers l'analyse de la structure organisationnelle et de son fonctionnement, et de vérifier la fiabilité des procédures de gestion administrative et de contrôle interne.

3.4 PHASE DE REVUE DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES

3.4.1. L'ÉCHANTILLONNAGE

La sélection des marchés a été effectuée sur la base des critères définis dans les TDR. L'échantillon a été composé conformément aux modalités décrites dans les termes de référence (TDR) et aux normes et pratiques en vigueur en matière de revue. Le processus d'échantillonnage est d'essence aléatoire.

Pour chacune des catégories de marchés, nous avons veillé à une distribution adéquate en prenant en compte la nature des marchés (fournitures et services, prestations intellectuelles, travaux).

3.4.2 REALISATION DES TRAVAUX D'AUDIT SUR SITE

Au niveau de chaque autorité contractante, nous avons réalisé durant la phase d'exécution de l'audit sur site, des tests sur l'échantillon de contrats sélectionnés. Ces tests ont été menés par rapport à la traçabilité de chaque contrat, de l'expression du besoin en passant par la budgétisation jusqu'au paiement. Ces tests nous ont permis de vérifier la conformité de la conception, l'efficacité et la transparence des procédures appliquées par les autorités contractantes et leur conformité avec la Loi relative aux marchés publics. Les tests qui ont été mis en œuvre pour la revue des procédures de passation des marchés ont intégré, outre l'analyse institutionnelle et organisationnelle, une vérification des éléments suivants:

- procédure de budgétisation/couverture budgétaire ;
- publicité préalable ;
- adéquation du mode de passation de marché avec l'enveloppe budgétaire et la nature de la commande (travaux, fournitures ou services) ;
- rapports d'évaluation des offres ;
- traitement des plaintes existantes;
- respect des obligations contractuelles (exécution par le titulaire du marché et paiement par l'autorité contractante) ;
- conformité à certaines dispositions particulières de la Loi relative aux marchés publics telles que l'inscription préalable des marchés dans les PPM et avis généraux de passation de marchés, l'attribution aux moins disant qualifiés, le non fractionnement de marchés, les conditions préalables de mise en concurrence, les réponses aux demandes d'éclaircissement formulées par les candidats, l'approbation des marchés par les autorités compétentes, les éléments constitutifs des cahiers des charges, les seuils des avenants, le respect des délais d'exécution, les cas de résiliation, etc.

Pour chaque marché, une check list détaillée a été méticuleusement renseignée et présentée en annexe. L'ensemble de ces fiches ont servi de base à une analyse des tendances ainsi qu'à la déduction de statistiques pertinentes pour fonder une opinion sur la gestion d'un ou plusieurs marchés ainsi que sur les performances de chaque autorité contractante.

Pour chaque structure auditée, les constats ont été systématiquement relevés et classés en fonction de leur fréquence d'occurrence. Sur cette base, nous avons proposé des mesures appropriées et dont la faisabilité est établie, pour l'éradication des dysfonctionnements notés, avec une claire définition des modalités de mise en œuvre.

Suite à cette revue, il a été établi des statistiques sur les marchés en procédant, en particulier, à une analyse comparative de l'utilisation de méthodes non ou peu compétitives (ententes directes, appels d'offres restreints, avenants).

3.5 AUDIT DE L'EXECUTION PHYSIQUE DES MARCHES

Conformément aux termes de référence (TDR), nous avons procédé à un échantillonnage de marchés devant faire l'objet de contrôle physique (vérification de la matérialité). Cet échantillonnage exclut logiquement les marchés, objets de prestations à durabilité éphémère.

Conformément aux TDRs, nous procéderons à un audit de matérialité sur 25% en nombre des marchés faisant l'objet de revue pour chaque autorité contractante.

Les vérifications sont faites sur la base des procès-verbaux de réception, des documents de comptabilité des matières et des visites de terrains.

L'objectif global de cette étape de la mission est de permettre à l'ARMP de se former une opinion sur la conformité de l'exécution technique au sens large, d'un échantillon de projets d'infrastructures.

L'inspection visuelle est articulée sur les points suivants :

■ Conformité technique et qualité des prestations exécutées :

- i) vérifier la pertinence du projet d'exécution des travaux et de l'opportunité des solutions techniques adoptées ; vérifier notamment le bien fondé de toute modification apportée au Cahier des Prescriptions Techniques du contrat, et
- ii) vérifier la conformité des travaux avec les prescriptions techniques du contrat. A cet effet, nous entreprendrons un certain nombre de tests qui comprendront notamment des prises d'échantillon et vérifications en laboratoire.

Pour chaque projet, nous proposerons après inspection visuelle dudit projet, un programme d'investigations appropriées. Nous nous prononcerons, sur la base d'arguments techniques pertinents, sur les causes et les responsabilités identifiées dans les éventuelles dégradations et anomalies observées.

Nous procéderons également à la vérification de la pertinence de la méthodologie d'exécution des prestations.

■ Bonne conduite générale des projets :

Cette étape portera sur les vérifications :

- des PV d'attribution des marchés ;
- de la cohérence des prix (jugement sur le niveau des prix unitaires des principaux postes des devis quantitatifs) ;
- de la proportionnalité de la révision des prix, le cas échéant (opinion sur l'adéquation de la formule et des indices par rapport aux dépenses réellement encourues) ;
- de l'application correcte de la formule de révision des prix et de ses indices en fonction des prestations constatées ;
- de l'analyse des contentieux éventuels en cours (recommandations attendues pour leur résolution).

■ Conformité des dépenses effectuées :

Elle sera axée sur la vérification :

- de la régularité des décomptes, demandes d'acomptes et factures, révisions des prix (travaux et contrôle) ;
- des opérations de contrôle effectivement mises en œuvre par le bureau chargé du contrôle ;
- de la concordance entre les quantités présentées dans les décomptes et les quantités effectivement observées sur le terrain, notamment en ce qui concerne les approvisionnements ;
- de la régularité des cautionnements, des remboursements d'avances, de l'application des pénalités de retard (éventuellement), et du respect des délais de paiement.

L'inspection visuelle débouchera sur la formulation de recommandations relatives aux mesures correctives permettant d'éviter que les éventuelles anomalies observées n'aient un impact sur la qualité du projet et sa durabilité dans les horizons prévus ;

3.6 PHASE DE CONTROLE DE LA QUALITE ET DE REVUE INDEPENDANTE

Le contrôle qualité est une exigence à Grant Thornton, comme en atteste sa place dans notre manuel des normes et pratiques professionnelles conformément aux standards internationaux en matière d'audit. Le dossier de travail ainsi que tous les rapports ont été revus par un expert indépendant qui n'a pas participé à la mission.

Son rôle est de s'assurer que l'équipe a réalisé la mission dans le respect des TDR et des normes internationales reprises dans notre manuel d'exercice professionnel.

3.7 PHASE DE RESTITUTION DES RAPPORTS

A la fin de l'audit, nous avons tenu une réunion de clôture entre l'équipe d'audit et les responsables de chacune des autorités contractantes. Le but de la réunion est de revoir les constatations de l'audit.

De plus, chaque autorité contractante fait l'objet d'un rapport distinct. Nos rapports sont présentés en deux étapes:

- ❖ rapport provisoire ;
- ❖ rapport final.

4. SYNTHÈSE DE LA REVUE

4.1 CONSTATS RELATIFS AU DISPOSITIF INSTITUTIONNEL, A L'ORGANISATION ET A L'ENVIRONNEMENT DE LA PASSATION DES MARCHES

L'Autorité contractante, en application des dispositions des articles 35, 36 du Code des marchés et celles des Arrêtés n°00864 et 00865 du 22 janvier 2015 relatives respectivement aux commissions de passation des marchés et aux cellules de passation des marchés publics, a mis en place les outils nécessaires à la préparation, la passation et l'exécution de ses marchés.

4.1.1 PRESENTATION DE L'AUTORITE CONTRACTANTE

La commune de Dakatély couvre une superficie estimée environ à 472 Km². Elle est limitée à l'Est par la commune de Ninéféscha avec comme limite naturelle la rivière le Thiokoye, à l'ouest par la commune de Kévoye, au sud par la République de Guinée et au Nord par la Commune de Kévoye.

La Commune de Dakatély est située dans la Région de KEDOUGOU, Département de SALEMATA, Arrondissement de DAKATELY, et regroupe treize(13) villages officiels qui sont : Dakatély, Diougol, Batimba, Koumafélé, Yéro Nguédo, Gounong, Goumbambéré, Gouré Nétééré, Néppène Peulh, Néppène Diakha, Noubou, Ningou Bassari, Kadioré, et neuf(09) hameaux (Thiancoumbouro, Diarra Ndampouta, Outhioubel, Samoukan, Lougué Niani, Salya, Syllacounda, Horé Callou, Sinthiouroudji).

La population de la commune est estimée à quatre mille trois cent cinquante sept (4357 habitants). Les composantes jeune et féminine est nettement supérieures à celle des adultes et masculine. C'est une commune qui compte beaucoup d'émigrés partis pour la plupart pour l'Espagne, la France, les ETAS-UNIS, et l'Italie, ce qui favorise l'amélioration du cadre de vie dans presque tous les villages de la commune.

Dans la Commune de Dakately, trois (03) ethnies sont essentiellement recensées. Il s'agit des peulhs, des Diakhankés et des Bassari. La moitié de la population est peulh (50%), ensuite viennent les Diakhankés avec (40%) et arrivent en fin les Bassari avec 10% de la population. A l'instar du pays, la population est majoritairement musulmane avec 95%.

Les autres religions minoritaires sont les animistes avec 3% et les chrétiens 2%, essentiellement composés de Bassari.

Dans cette zone, les principales activités restent l'agriculture, l'élevage, et la production forestière. L'Agriculture pratiquée est de nature vivrière et commerciale. Les cultures vivrières concernent principalement : le mil, le maïs, et le riz. Quant aux cultures de rente, elles sont essentiellement l'arachide, et le niébé. Le maraichage, culture de contre saison, est très développé dans la zone. Concernant l'élevage, il faut rappeler que cette localité concentre le plus grand effectif de bovins. Il faut ajouter que le miel, est également exploité en grande quantité et sa commercialisation même si elle se fait de manière informelle, génère des ressources additionnelles.

4.1.2 LA COMMISSION DES MARCHES DE LA COMMUNE DE DAKATELY

L'article 6 de l'Arrêté n°00864 du 22 janvier 2015 dispose : « Au plus tard le 05 janvier de chaque année, les copies des actes de nomination des membres des commissions et de leurs suppléants, sont communiquées à l'Autorité de Régulation des Marchés Publics et à la Direction Centrale des Marchés Publics. Les copies des déclarations sont communiquées à l'Autorité de Régulation des Marchés Publics et à la Direction Centrale des Marchés Publics ».

La commission des marchés de la Commune de Dakately a été créée par Arrêté N° 2 du 26 décembre 2016.

Les preuves de transmission à l'ARMP et à la DCMP des actes de nomination des membres de la commission et de leurs suppléants ainsi que les chartes d'éthique et de transparence n'ont pas été portées à notre connaissance, en violation de l'article précité.

4.1.3. LA CELLULE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE DE DAKATELY

La Commune a, procédé à la nomination des membres de la cellule de passation des marchés par Arrêté N° 2 du 26 décembre 2016, conformément à l'Arrêté n°00865 du 22 janvier 2015 et aux articles 36 et suivants du CMP. Cependant, aucune preuve de transmission à la DCMP et à l'ARMP ne nous a été communiquée, en violation de l'article précité.

4.1.4 PRODUCTION DU RAPPORT ANNUEL

Les rapports trimestriels et annuel n'ont pas été élaborés par la Cellule de passation des marchés pour l'exercice 2017, en violation de l'Arrêté n°00865 du 22 janvier 2015 portant organisation et fonctionnement des cellules de passation des marchés.

4.1.5. DOCUMENTS DE PROGRAMMATION DE LA PREPARATION DES MARCHES

4.1.5.1 PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM)

➤ **Rappel de la disposition du CMP (article 6)**

« Lors de l'établissement de leur budget, les autorités contractantes évaluent le montant total des marchés de fournitures, par catégorie de produits, des marchés par catégorie de services et des marchés de travaux, qu'elles envisagent de passer au cours de l'année concernée et établissent un plan de passation des marchés comprenant l'ensemble de ces marchés, suivant un modèle type fixé par l'Organe de régulation des marchés publics. ...Les autorités contractantes doivent le communiquer à la Direction chargée du contrôle des marchés publics qui en assure la publication. »

Le plan de passation de la Commune de Dakately a été établi conformément au modèle édicté par l'ARMP et publié sur le Sygmap. Cependant, les preuves de sa transmission à la DCMP ne nous ont pas été communiquées, en violation de l'article 2 de l'Arrêté n°00863 du 22 janvier 2015 qui précise que la transmission du PPM à la DCMP doit être effectuée au plus tard le 30 avril de chaque année.

4.1.5.2 AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES

L'article 2 de l'Arrêté n°00863 du 22 janvier 2015 dispose : « Les dates limites applicables aux autorités contractantes visées à l'article premier ci-dessus, pour la transmission de leurs plans de passation de marchés à la Direction centrale des Marchés publics et la publication des avis généraux de passation de marchés, sont fixées au 30 avril de chaque année. »

La commune de Dakately ne nous a pas transmis l'avis général de passation des marchés de 2017. Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de nous assurer de sa publication dans les délais requis.

4.1.6. ARCHIVAGE DES DOSSIERS

Le dispositif d'archivage et de classement mis en place par la Commune de Dakately pour les dossiers relatifs aux marchés publics doit être amélioré. Pour les marchés examinés, tous les documents requis ne sont pas classés et la documentation n'est pas centralisée au niveau de la Cellule de passation des marchés.

4.2 CONSTATS RELATIFS AUX MARCHES EXAMINES

4.2.1. ECHANTILLON

La sélection peut être récapitulée comme suit :

Modes de passation de marchés	COMMUNE DE DAKATELY					
	Récapitulatif des marchés (en F CFA)		Marchés sélectionnés pour revue (en F CFA)		Taux	
	Nombre	Montant	Nombre	Montant	Nombre	Montant
DRPCO	1	34 282 804	1	34 282 804	100%	100%
DRPCR	2	7 981 084	2	7 981 084	100%	100%
DRPS	5	11 007 704	5	11 007 704	100%	100%
TOTAL	8	53 271 592	8	53 271 592	100%	100%
Taux de couverture			100%	100%		

4.2.2 RAPPEL DES SEUILS DE PASSATION DES MARCHES APPLICABLES A L'ENTITE AUDITEE

L'article 53 du Décret 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés Publics dispose à son alinéa 1 : «Pour l'application des procédures décrites au présent Titre, il est tenu compte des seuils suivants relatifs à la valeur estimée des marchés, TVA comprise, pour ce qui concerne l'Etat, les Collectivités locales, les établissements publics, les marchés dont les montants atteignent :

- 70 000 000 Francs CFA pour les marchés de travaux ;
- 50 000 000 Francs CFA pour les marchés de services et fournitures courantes ;
- 50 000 000 Francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles

Article 3 de l'Arrêté n°00107 du 7 janvier 2015 :

« Sous réserve des dispositions de l'article 2, la procédure de demande de renseignements et de prix à compétition restreinte s'applique aux commandes ci-après :

- Pour ce qui concerne l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics, les marchés dont les montants estimés sont inférieurs à :
- 25.000.000 Francs CFA pour les travaux ;
15.000.000 Francs CFA pour les services et fournitures courantes ;
- 25.000.000 Francs CFA pour les prestations intellectuelles. »

Article 5 de l'Arrêté n°00107 du 7 janvier 2015 :

« La procédure de demande de renseignements et de prix à compétition ouverte s'applique pour ce qui concerne l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics, les marchés lorsque le montant est inférieur à :

- 70 000 000 Francs CFA et supérieur ou égal à 25.000.000 Francs CFA pour les travaux ;
- 50 000 000 Francs CFA et supérieur ou égal à 15.000.000 Francs CFA pour les services et fournitures courantes ;
- 50 000 000 Francs CFA et supérieur ou égal à 25.000.000 Francs CFA pour les prestations intellectuelles. »

Les seuils ci-avant sont applicables à la Commune de Dakatély.

4.2.3 CONSTATS SUR LES MARCHES CONCLUS

A l'issue de nos travaux, les constats ci-après ont été effectués :

SUR LE PLAN GENERAL

Nous avons relevé les constats d'ordre général ci-après :

DEFAILLANCE DANS L'ARCHIVAGE DES DOSSIERS

DISPOSITION REGLEMENTAIRE

L'Arrêté n° 0865 du 22 janvier 2015 dispose : « La Cellule de passation des marchés est chargée du classement et de l'archivage de tous les documents relatifs aux marchés publics passés par l'autorité contractante ».

CONSTAT

Le dispositif de classement physique mis en place par la Commune de Dakately pour les dossiers relatifs aux marchés publics mérite d'être amélioré. En effet, l'archivage des pièces relatives aux marchés dans une même liasse n'est pas systématique. C'est le cas pour les preuves de transmission des PV d'ouverture aux soumissionnaires, les lettres d'information aux soumissionnaires non retenus, etc.

RECOMMANDATION

Nous recommandons à la Commune de Dakately de prendre les dispositions idoines afin de sauvegarder les dossiers de marchés et de rendre plus aisée leur obtention. Nous recommandons également à la Commune de Dakately de veiller à l'archivage des dossiers de marchés conformément au modèle type de l'ARMP, de mettre en place des indicateurs de suivi des délais et de veiller au renforcement des capacités des différents membres de la commission des marchés.

NON TRANSMISSION DU PPM A LA DCMP

DISPOSITION REGLEMENTAIRE

L'article 2 de l'Arrêté n°00863 du 22 janvier 2015 dispose : « Les dates limites applicables aux autorités contractantes visées à l'article premier ci-dessus, pour la transmission de leurs plans de passation de marchés à la Direction centrale des Marchés publics et la publication des avis généraux de passation de marchés, sont fixées au 30 avril de chaque année ».

CONSTAT

Les preuves de la transmission du PPM à la DCMP ne nous ont pas été communiquées, en violation de l'article précité.

RECOMMANDATIONS

Nous recommandons à la Commune de Dakately de veiller au respect des dispositions du CMP et ses textes d'application relatives à la transmission du PPM dans les délais.

NON TRANSMISSION DES ACTES DE NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES MARCHES

DISPOSITION REGLEMENTAIRE

L'article 6 de l'Arrêté n°00864 du 22 janvier 2015 dispose : « Au plus tard le 05 janvier de chaque année, les copies des actes de nomination des membres des commissions et de leurs suppléants, sont communiquées à l'Autorité de Régulation des Marchés Publics et à la Direction Centrale des Marchés Publics. Les copies des déclarations sont communiquées à l'Autorité de Régulation des Marchés Publics et à la Direction Centrale des Marchés Publics ».

CONSTAT

Les actes de nomination des membres de la Commission des marchés n'ont pas été transmis à l'ARMP et à la DCMP, en violation de l'article précité.

RECOMMANDATION

Nous recommandons à la Commune de Dakately de procéder à la nomination des membres de la commission des marchés et à la transmission des actes au plus tard le 05 janvier de chaque année.

DEFAUT D'ETABLISSEMENT DES RAPPORTS TRIMESTRIELS ET ANNUEL PAR LA CP

DISPOSITION REGLEMENTAIRE

L'article 1 de l'Arrêté N° 00865 du 22 janvier 2015 dispose : « la Cellule de passation des Marchés doit établir des rapports trimestriels et annuel sur la passation et l'exécution des marchés à l'intention des autorités compétentes pour transmission à la Direction centrale des Marchés publics et à l'Autorité de régulation des Marchés publics ».

CONSTAT

La Cellule de passation des marchés n'a établi aucun rapport trimestriel, ni le rapport annuel concernant la gestion 2017.

RECOMMANDATION

Nous recommandons à la Commune de Dakately de prendre les dispositions idoines afin de faire établir par la Cellule de passation des marchés le rapport annuel et les rapports trimestriels sur la passation et l'exécution des marchés, conformément à l'article précité.

DEFAUT DE PUBLICATION DES AVIS D'ATTRIBUTION

DISPOSITION REGLEMENTAIRE

L'article 3 de l'Arrêté n°00863 du 22 janvier 2015 dispose : « Pour la passation des marchés de travaux de montants estimatifs inférieurs à 50 millions FCFA TTC, ainsi que des marchés de fournitures et services (à l'exclusion des marchés de prestations intellectuelles) de montants estimatifs inférieurs à 25 millions FCFA TTC, les autorités contractantes visées à l'article premier ci-dessus publient par affichage public, à la fois au niveau de leurs sièges, de ceux des préfectures ou sous-préfectures dont elles relèvent, et des chambres de métiers couvrant leurs localités, les avis généraux et spécifiques de passation de marchés, ainsi que les avis d'attribution provisoire et définitive.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les autorités contractantes peuvent, conformément aux dispositions du Code des Marchés publics, procéder à la publication des avis soit dans un journal quotidien, soit sur le portail des marchés publics du Sénégal, ou par voie radiophonique ou par affichage

au niveau des gouvernances, des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture et de tout autre lieu public situé sur le territoire de la collectivité locale concernée.

Pour chaque avis publié, les délais légaux de publication prévus par le Code des Marchés Publics courent à partir de la date d'affichage au siège de la sous-préfecture.

Les accusés de réception ou décharges des bordereaux de transmission des demandes d'affichage adressées aux structures énumérées au premier paragraphe du présent article feront foi, aux fins d'attestation de la date de publication effective des avis précités. »

CONSTAT

Les preuves de publication des avis d'attribution définitive ne nous ont pas été communiquées, en violation de l'article précité.

RECOMMANDATION

Nous recommandons à la Commune de Dakatelly de veiller à la publication des avis d'attribution conformément à l'article précité, et de conserver les preuves de publication dans les dossiers de marchés.

SUR LE PLAN SPECIFIQUE

4.2.3.1 MARCHE CONCLU PAR DRPCO

Nous avons examiné le seul marché passé sur la gestion 2017 suivant ce mode, et relatif aux travaux de construction d'un marché hebdomadaire à Dakatély pour un montant de 34 282 804 FCFA.

En dehors des constats d'ordre général, la revue de ce marché a permis de constater :

- que le marché a été prévu dans le PPM 2017 pour un montant de 20 000 000 FCFA. Toutefois un dépassement de 14 282 804 F CFA a été constaté dans la conclusion de ce marché sans que l'attestation d'existence de crédit y relative ne soit mise à notre disposition, en violation de l'article 9 du Code des marchés publics.
- l'absence de preuve de transmission du PV d'ouverture des plis aux soumissionnaires présents à la séance, en violation de l'article 67 Alinéa 4 du Code des marchés publics.
- l'absence de convocation des membres de la Commission à l'occasion de l'attribution, en violation de l'article 39 alinéa 1 du Code des marchés publics.
- la non transmission des lettres de rejet de leurs offres avec accusés de réception des soumissionnaires non retenus, en violation de l'article 84 alinéa 3 du Code des marchés publics.
- que l'avis d'attribution définitive n'a pas fait l'objet de publicité, en violation de l'article 3 de l'Arrêté n°00863 du 22 janvier 2015.
- que les lettres d'information ont été établies le 29 septembre 2017 soit avant l'attribution provisoire qui est intervenue le 04 octobre 2017.

RECOMMANDATIONS

Nous recommandons à la Commune de Dakatelly de veiller au respect des dispositions du Décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics et ses textes d'application notamment en ses articles précités.

4.2.3.2 MARCHES CONCLUS PAR DRP A COMPETITION RESTREINTE

Notre sélection a porté sur les deux (02) marchés passés sous ce mode lors de la gestion 2017. Il s'agit des DRPCR ci-après :

-  DRPR-F-CMDAK-15 - Fourniture de deux (2) moulins à Dakately et Diougol pour un montant de 3 981 084 FCFA ;
-  DRPR- F-CMDAK-12 - Fourniture d' équipement sanitaire pour un montant de 4 000 000 FCFA.

Pour ces deux marchés, les constats suivants ont été notés :

- L'absence dans le dossier des documents de passation suivants :
 - Les lettres d'invitation des soumissionnaires ;
 - Les lettres de notification de rejet aux candidats non retenus ;
 - Procès-verbal de réception.
- L'absence de preuve de transmission du PV d'ouverture des plis aux soumissionnaires présents à la séance, en violation de l'article 67 Alinéa 4 du Code des marchés publics ;
- L'absence de convocation des membres de la commission, en violation de l'article 39 alinéas 1 et 2 du Code des marchés publics.
- L'avis d'attribution définitive n'a pas fait l'objet de publicité, en violation de l'article 3 de l'Arrêté n°00863 du 22 janvier 2015.

RECOMMANDATIONS

Nous recommandons à la Commune de Dakatély de veiller au respect des dispositions du Décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics et ses textes d'application notamment en ses articles précités.

4.2.3.3 MARCHES PASSES PAR DEMANDES DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX SIMPLE

Notre sélection a porté sur les cinq (05) marchés suivants passés sous ce mode sur la gestion 2017 :

- DRP simple relative à l'achat de riz pour un montant de 994 000 F CFA ;
- DRP simple relative à l'achat de produits d'hygiène et fournitures scolaires pour les montants de 999 224 F CFA pour le lot 1 et 1 999 000 F CFA pour le lot 2 ;
- DRP simple relative à l'achat de sucre pour un montant de 999 400 F CFA ;
- DRP simple relative à la Construction de deux (02) abris Moulins à DAKATELY et DIOUGOL pour un montant de 3 016 080 F CFA ;
- DRP simple relative à l'achat d'équipements scolaires pour un montant de 3 000 000 F CFA.

Pour l'ensemble de ces marchés, nous avons constaté l'absence dans les dossiers mis à notre disposition des éléments essentiels d'exécution. Il s'agit notamment des bons de commande ou contrats, des PV de réception ou bordereaux de livraison, ainsi que des factures définitives. De plus, concernant les deux premiers marchés, ils ne sont pas inscrits dans le PPM, en violation de l'article 6 du Code des marchés publics.

RECOMMANDATIONS

Nous recommandons à la Commune de Dakately de veiller au respect de l'Arrêté n°00107 du 07 janvier 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de demande de renseignements et de prix en application de l'article 78 du Code des Marchés publics. Nous recommandons également à la Commune de mettre en place un système d'archivage permettant la traçabilité de toute la procédure de passation et d'exécution des marchés.

4.3 CONSTATS RELATIFS A L'EXECUTION FINANCIERE

Les marchés exécutés et ayant fait l'objet de réception dûment attestée par un procès-verbal de réception régulièrement établi ont été payés.

4.4 CONSTATS RELATIFS A L'AUDIT PHYSIQUE (MATERIALITE, EXECUTION PHYSIQUE)

Afin de vérifier la matérialité des dépenses, nous avons procédé à l'inspection physique des marchés suivants :

- DRPCR-F-CMDAK-15 Fourniture de deux (2) moulins à Dakately et Diougol pour un montant de 3 981 084 F CFA ;
- DRP simple relative à la Construction de deux (02) abris Moulins à DAKATELY et DIOUGOL pour un montant de 3 016 080 F CFA.

➤ AU TITRE DE LA PRISE DE CONNAISSANCE :

Nous avons effectué des entretiens avec les personnes responsables en vue d'avoir une bonne connaissance des conditions de réception, de l'existence physique des biens et services et de leur utilité par rapport aux besoins pour lesquels les marchés ont été initiés.

➤ AU TITRE DE L'INSPECTION PHYSIQUE :

La vérification de l'existence physique des biens s'est faite à travers les diligences ci-après :

- ✓ Vérification de la matérialité de la dépense ;
- ✓ Vérification de la cohérence entre les biens livrés inspectés et les documents contractuels (le contrat, le PV de réception et les pièces justificatives ayant servi au paiement).

CONCLUSION

Les résultats de nos travaux nous ont permis de constater que les biens ont été effectivement réceptionnés. Toutefois, les PV de réception y relatifs ne nous ont pas été communiqués. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous assurer de la cohérence entre les biens livrés inspectés et les documents contractuels (les contrats, les PV de réception et les pièces justificatives ayant servi au paiement).

4.5. SYNTHÈSE DES NON CONFORMITÉS ET RECOMMANDATIONS DE LA REVUE

Observations	Recommandations	Personne responsable
L'archivage des pièces relatives aux marchés dans une même liasse n'est pas systématique de la part de la CPM contrairement aux dispositions de l'arrêté n° 00865 du 22 janvier 2015 et aux instructions de l'ARMP sur le classement et l'archivage.	Veiller au classement et à l'archivage exhaustif des pièces de marché.	CPM
L'absence d'établissement des rapports trimestriels et annuel par la Cellule de passation des marchés	Veiller au respect de l'Arrêté N° 00864 du 22 janvier 2015	CPM
Absence de preuve de la transmission du PPM à la DCMP	Veillez au respect de l'article 2 de l'Arrêté N° 00863 du 22 janvier 2015	CM/CPM
Absence de preuve de transmission des actes de nomination des membres de la commission et des suppléants à la DCMP et à l'ARMP	Veillez au respect de l'article 6 de l'Arrêté N° 00864 du 22 janvier 2015	CM/CPM
Absence de convocation des membres de la commission	Veiller au respect de l'article 39 alinéa 1 du code des marchés publics	CPM
Défaut d'inscription du marché dans le PPM	Veiller au respect de l'article 6 du CMP	CPM
Non-respect du délai de cinq (05) jours francs pour la convocation des membres de la Commission des marchés	Veiller au respect de l'article 39.1 du CMP	CM/CPM
Absence de preuve de transmission du PV d'ouverture aux principaux soumissionnaires	Veiller au respect de l'article 67.4 du CMP	CPM
Défaut d'information des candidats non retenus	Veiller au respect de l'article 84 alinéa 3 du Code des marchés publics.	CPM
Défaut de publication des avis d'attribution provisoire et définitive	Se conformer aux dispositions de l'article 3 de l'Arrêté n°00863 du 22 janvier 2015.	CPM
Absence des documents justificatifs relatifs à la passation et l'exécution des marchés de DRP simples (contrats ou bons de commande, bordereaux de livraison, factures définitives, etc.)	Se conformer à l'Arrêté N° 00107 DU 07.01.2015 relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de demande de renseignements et de prix en application de l'article 78 du Code des Marchés publics	CPM
Dépassement budgétaire	Se conformer à l'article 9 du code des marchés publics	CPM
Absence de procès-verbal de réception	Transmettre les documents d'exécution	CPM

4.6. SUIVI DES RECOMMANDATIONS DE L'EXERCICE PRECEDENT (GESTION 2015)

N°	VIOLATIONS OU ANOMALIES CONSTATEES	RAPPEL DES RECOMMANDATIONS	STATUT DE LA RECOMMANDATION
1	Non-respect des seuils de contrôle a priori, sur la soumission du contrat à la revue juridique du SRCMP	Veiller au respect de l'article 2 de l'arrêté N00106 du 07/01/2015	Mise en œuvre
2	Introduction dans le DAO de critères discriminatoires	Veiller au respect du principe de l'égalité des chances des soumissionnaires	Mise en œuvre
3	Absence de convocation ou non-respect du délai de convocation des membres de la commission des marchés	Veiller au respect de l'article 39 du Code des marchés publics	Non mise en œuvre
4	Non-respect du délai de préparation des offres	Veiller au respect de l'article 63.2 du CMP	Mise en œuvre
5	Absence de transmission du PV d'ouverture des plis aux soumissionnaires présents	Veiller au respect de l'article 67.4 du CMP	Non mise en œuvre
6	Non-respect du délai d'établissement des PV d'attribution	Veiller au respect de l'article 84.1 du CMP	Mise en œuvre
7	Non-respect du délai d'approbation de l'attribution par la PRM	Veiller au respect de l'article 84.2 du CMP	Mise en œuvre
8	Non-respect de la chronologie des opérations de validation du PV d'attribution par l'organe de contrôle des marchés publics, la notification et l'information des candidats et la publication de l'attribution provisoire	Veiller au respect de l'article 84 alinéa 3 du Code des marchés publics.	Mise en œuvre
9	Défaut d'information des candidats non retenus	Veiller au respect de l'article 84 alinéa 3 du Code des marchés publics.	Non mise en œuvre
10	Absence la main levée de la garantie de tous les soumissionnaires	Veiller au respect de l'article 84 alinéa 3 du Code des marchés publics.	Mise en œuvre
11	Absence d'immatriculation de marché	Veiller au respect de l'article 86.1 du CMP	Mise en œuvre
12	Absence de publication de l'avis d'attribution	Veiller au respect de l'article 86.4 du CMP	Non mise en œuvre
13	L'absence d'établissement des rapports trimestriels et annuel par la Cellule de passation des marchés	Veiller au respect de l'Arrêté N° 00864 du 22 janvier 2015	Non mise en œuvre
14	L'archivage des pièces relatives aux marchés dans une même liasse n'est pas systématique de la part de la CPM contrairement aux dispositions de l'arrêté n° 00865 du 22 janvier 2015 et aux instructions de l'ARMP sur le classement et l'archivage.	Veiller au classement et à l'archivage exhaustif des pièces de marché.	Non mise en œuvre
15	Défaut d'inscription du marché dans le PPM	Veiller au respect de l'article 6 du CMP	Non mise en œuvre
16	Absence de preuve de la transmission du PPM à la DCMP	Veillez au respect de l'article 6 de l'Arrêté N° 00863 du 22 janvier 2015	Non mise en œuvre

17	Absence de fourniture d'une garantie de bonne exécution	Veillez au respect de l'article 115 du CMP	Mise en œuvre
18	Absence d'application des pénalités pour retard	Veillez au respect de l'article 135.1 du CMP	Non mise en œuvre

5. STATISTIQUES DES ANOMALIES

Observations	DRPCO	DRPR1	DRPR2	DRPS1	DRPS2	DRPS3	DRPS4	DRPS5	Total anomalies	Total marchés	Statistique
L'archivage des pièces relatives aux marchés dans une même liasse n'est pas systématique de la part de la CPM contrairement aux dispositions de l'arrêté n° 00865 du 22 janvier 2015 et aux instructions de l'ARMP sur le classement et l'archivage.	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	100%
L'absence d'établissement des rapports trimestriels et annuel par la Cellule de passation des marchés	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	100%
Absence de preuve de transmission des actes de nomination des membres de la commission et des suppléants à la DCMP et à l'ARMP	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	100%
Absence de preuve de la transmission du PPM à la DCMP	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	100%
Absence de convocation des membres de la Commission des marchés	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	100%
Absence de preuve de transmission du PV d'ouverture aux principaux soumissionnaires	1	1	1	0	0	0	0	0	3	8	38%
Défaut de publication des avis d'attribution provisoire et définitive	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	100%
Absence de bon de commande sur les demandes de cotation	0	0	0	1	1	1	1	1	5	8	63%
Défaut d'information des candidats non retenus	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	100%
Absence de procès-verbal de réception	0	1	1	1	1	1	1	1	7	8	88%
Défaut d'inscription du marché sur PPM	0	0	0	1	1	0	0	0	2	8	25%
Absence de Bordereau de livraison sur les demandes de cotation	0	0	0	0	1	1	1	1	4	8	50%
Absence de procès-verbal de réception	0	1	1	1	1	1	1	1	7	8	88%
Dépassement budgétaire	1	0	0	0	0	0	0	0	1	8	13%

6. ANNEXES

SOMMAIRE DES ANNEXES

ANNEXE 1 : REVUE DETAILLEE DES MARCHES PASSES PAR DRPCO	39
ANNEXE 2 : REVUE DETAILLEE DES MARCHES PASSES PAR DRPCR.....	43
ANNEXE 3 : REVUE DES MARCHES PASSES PAR COTATION	48
ANNEXE 4 : REPOSE DE L'AUDITEUR A LA COMMUNE DE DAKATELY.....	59
ANNEXE 5 : REPOSE DE LA COMMUNE A NOTRE RAPPORT PROVISOIRE.....	61

ANNEXE 1 REVUE DETAILLEE DU MARCHE PASSE PAR DRPCO

 **DRPCO-T 08/18 TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MARCHÉ HEBDOMADAIRE A
DAKATELY**

COMMENTAIRE SUR LE MARCHÉ

Le marché est relatif aux travaux de construction d'un marché hebdomadaire à Dakatély pour un montant de 34 282 804 FCFA.

DONNEES DU MARCHÉ

Numéro DRPCO	001 Septembre
1. Financement	Projets annexes PPC/PNDL
2. Nom de l'Autorité contractante	Commune de Dakatély
3. Intitulé du marché	Travaux de construction d'un marché hebdomadaire à Dakatély
4. Numéros des marchés	T 08/18
5. Description des biens, travaux ou service	Travaux de construction d'un marché hebdomadaire à Dakatély
6. Nom de l'attributaire du marché	Entreprise Générale de Bâtiment et de Construction Métallique (EGBCM)
7. Nombre d'offres reçues,	04
9: Date de publicité de la demande de prix	30/08/2017
10. Date ouverture des plis	28/09/2017
Date élaboration du rapport d'analyses des offres	28/09/2017
Date d'attribution provisoire	04/10/2017
Date informations des candidats	29/09/2017
11. Date de signature contrat (si requis)	04/12/2017
11. Date approbation contrat (si requis)	21/12/2017
12. Date de publication des résultats	Non communiqué
13. Date Ordre de service de commencer	20/03/2018
14. Date de démarrage effectif de prestation	Non communiquée
15. Délai d'exécution	Non communiquée
16. Date de réception	En cours
17. Montant du marché	34 282 804 F CFA TTC
18. Montant du Budget	20 000 000 F CFA TTC

POINT SUR LA COMPUTATION DES DELAIS

▪ Analyse du délai entre l'ouverture des offres et la date d'attribution provisoire

Il s'est écoulé un délai de 6 jours.

▪ Analyse du délai de convocation des membres de la commission des marchés

L'article 39 alinéa 1 dispose : « les convocations aux réunions des commissions des marchés sont adressées à ses membres au moins cinq (05) jours francs avant la date prévue pour la réunion ». Cependant la commune n'a pas respecté cette disposition.

▪ Analyse du délai d'information des candidats

Les lettres de notification de rejet n'ont pas été envoyées aux candidats non retenus.

▪ Analyse du délai d'approbation

Les marchés ont été souscrits et approuvés dans les délais.

▪ Analyse du respect des délais d'exécution (date de réception prévue et date de réception réelle)

Le marché est encore en cours d'exécution et le délai d'exécution ne nous est pas communiqué, par conséquent, nous sommes dans l'impossibilité de faire une analyse du respect des délais.

ANOMALIES SPECIFIQUES SUR LA PROCEDURE DE PASSATION

➤ Dépassement budgétaire :

Le marché a été prévu dans le PPM 2017 pour un montant de 20 000 000 FCFA. Toutefois un dépassement de 14 282 804 F CFA a été constaté dans la conclusion de ce marché sans que l'attestation d'existence de crédits y relative ne soit mise à notre disposition, en violation de l'article 9 du Code des marchés publics.

➤ Ouverture :

- L'absence de preuve de transmission du PV d'ouverture des plis aux soumissionnaires présents à la séance, en violation de l'article 67 Alinéa 4 du Code des marchés publics ;
- L'absence de convocation des membres de la Commission à la réunion relative à l'attribution, du marché, en violation de l'article 39 alinéa 1 du Code des marchés publics.

➤ Publicité

- Les lettres d'information ont été établies le 29 septembre 2017 soit avant l'attribution provisoire qui est intervenue le 04 octobre 2017.
- La non transmission des lettres de rejet de leurs offres avec accusés de réception des soumissionnaires non retenus, en violation de l'article 84 alinéa 3 du Code des marchés publics.
- L'avis d'attribution définitive n'a pas fait l'objet de publication en violation de l'article 3 de l'Arrêté n°00863 du 22 janvier 2015.

ANOMALIES SPECIFIQUES SUR LA PROCEDURE D'EXECUTION DU MARCHE

Le marché est encore en cours d'exécution mais le délai d'exécution ne nous est pas communiqué, par conséquent, nous sommes dans l'impossibilité de faire une analyse du respect des délais.

RECOMMANDATION

Nous recommandons à la Commune de DAKATELY de veiller au respect des dispositions du Décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics, notamment en ses articles précités.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION ET D'EXECUTION DES MARCHES

En raison de l'importance des anomalies évoquées ci-avant, nous estimons que la procédure de passation et d'exécution du marché n'est pas conforme à la réglementation en vigueur.

**ANNEXE 2 : REVUE DETAILLEE DES MARCHES PASSES PAR DRP A COMPETITION
RESTREINTE**

DRPCR-F-CMDAK-15 FOURNITURE DE DEUX (2) MOULINS A DAKATELY ET DIOUGOL

COMMENTAIRE SUR LE MARCHE

Le marché est relatif à la Fourniture de deux (2) moulins à DAKATELY et DIOUGOL pour un montant de 3 981 084 FCFA.

DONNEES DU MARCHE

1. Financement	PPC/PNDL
2. Nom de l'Autorité contractante	Commune de DAKATELY
3. Intitulé du marché	Dotation en moulins
4. Numéro du marché	F-CMDAK-15
5. Description des biens, travaux ou service	Fournitures de deux(2) moulins à DAKATELY et DIOUGOL
6. Nom de l'attributaire du marché	PENDA SIDIBE
7. Nombre d'offres reçues,	05
9: Date d'invitation des soumissionnaires	Non communiquée
10.Date ouverture des plis	25/09/2017
11.Date élaboration du rapport d'analyses des offres	25/09/2017
12.Date d'attribution provisoire	25/09/2017
13.Date informations de notification des candidats retenu et non retenus	Non communiquée
14. Date de signature contrat	18/10/2017
15. Date approbation contrat (si requis)	18/10/2017
16. Date de publication des résultats	N/A
17. Date Ordre de service de commencer	N/A
18. Date de démarrage effectif de prestation	7 jours après notification
19. Délai d'exécution	30 jours
20. Date de réception	Non communiquée
21. Montant du marché	3 981 084 F CFA
22. Montant du Budget	3 981 084 F CFA

POINT SUR LA COMPUTATION DES DELAIS

- **Analyse du délai entre l'ouverture des offres et la date d'attribution provisoire**

L'ouverture et l'attribution du marché sont intervenues le même jour.

- **Analyse du délai de convocation des membres de la commission des marchés**

L'article 39 alinéa 1 dispose : « Les convocations aux réunions des commissions des marchés sont adressées à ses membres au moins cinq (05) jours francs avant la date prévue pour la réunion ».

La commune n'a pas respecté cette disposition.

▪ **Analyse du délai d'information des candidats**

Les lettres de notification de rejet de leurs offres n'ont pas été envoyées aux candidats non retenus.

▪ **Analyse du délai d'approbation**

Les marchés ont été souscrits et approuvés dans les délais.

▪ **Analyse du respect des délais d'exécution (date de réception prévue et date de réception réelle)**

Du fait de l'absence du procès-verbal de réception, nous sommes dans l'impossibilité de faire une analyse du respect des délais

ANOMALIES SPECIFIQUES SUR LA PROCEDURE DE PASSATION

L'absence dans le dossier des documents de passation suivants :

- les lettres d'invitation des soumissionnaires ;
- les lettres de notification de rejet aux candidats non retenus.
- le procès-verbal de réception

Nos travaux nous ont permis de relever les anomalies et points de non-conformité listés ci-après :

➤ **Ouverture :**

- L'absence de preuve de transmission du PV d'ouverture des plis aux soumissionnaires présents à la séance, en violation de l'article 67 Alinéa 4 du Code des marchés publics ;
- L'absence de convocation des membres de la Commission, en violation de l'article 39 alinéa 1 du Code des marchés publics.

➤ **Publicité**

L'absence de publication de l'avis d'attribution définitive, en violation de l'article 3 de l'Arrêté n°00863 du 22 janvier 2015.

ANOMALIES SPECIFIQUES SUR LA PROCEDURE D'EXECUTION DU MARCHE

Du fait de l'absence de procès-verbal de réception, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur la procédure d'exécution du marché

RECOMMANDATION

Nous recommandons à la Commune de DAKATELY de veiller au respect des dispositions du Décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics, et ses textes d'application notamment en ses articles précités.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION ET D'EXECUTION DES MARCHES

Du fait des manquements notés ci avant, nous estimons que la procédure de passation et d'exécution de ce marché n'est pas conforme.

DRPCR-F-CMDAK-12 FOURNITURE D'EQUIPEMENT SANITAIRE

COMMENTAIRE SUR LE MARCHÉ

Le marché est relatif à la fourniture d'équipement sanitaire pour un montant de 4 000 000 FCFA.

DONNEES DU MARCHÉ

1. Financement	PPC/PNDL
2. Nom de l'Autorité contractante	Commune de DAKATELY
3. Intitulé du marché	Fourniture d'équipements sanitaires
4. Numéro du marché	F-CMDAK-12
5. Description des biens, travaux ou service	Fourniture d'équipements sanitaires
6. Nom de l'attributaire du marché	EMUSKNDG
7. Nombre d'offres reçues,	03
9: Date d'invitation des soumissionnaires	Non communiquée
10.Date ouverture des plis	20/07/2017
11.Date élaboration du rapport d'analyses des offres	20/07/2017
12.Date d'attribution provisoire	21/07/2017
13.Date informations de notification des candidats retenu et non retenus	Non communiquée
14. Date de signature contrat	18/08/2017
15. Date approbation contrat (si requis)	18/08/2017
16. Date de publication des résultats	N/A
17. Date Ordre de service de commencer	31/07/2017
18. Date de démarrage effectif de prestation	31/07/2017
19. Délai d'exécution	30 jours
20. Date de réception	Non communiquée
21. Montant du marché	4 000 000 F CFA
22. Montant du Budget	5 596 000 F CFA

POINT SUR LA COMPUTATION DES DELAIS

- **Analyse du délai entre l'ouverture des offres et la date d'attribution provisoire**

Il s'est écoulé un jour entre l'ouverture des plis et l'attribution du marché.

- **Analyse du délai de convocation des membres de la commission des marchés**

L'article 39 alinéa 1 dispose : « Les convocations aux réunions des commissions des marchés sont adressées à ses membres au moins cinq (05) jours francs avant la date prévue pour la réunion ». Cependant la commune n'a pas respecté cette disposition.

- **Analyse du délai d'information des candidats**

Les lettres de notification de rejet n'ont pas été envoyées aux candidats non retenus.

▪ Analyse du délai d'approbation

Les marchés ont été souscrits et approuvés dans les délais.

▪ Analyse du respect des délais d'exécution (date de réception prévue et date de réception réelle)

Du fait de l'absence du procès-verbal de réception, nous sommes dans l'impossibilité de faire une analyse du respect des délais

ANOMALIES SPECIFIQUES SUR LA PROCEDURE DE PASSATION

Nos travaux nous ont permis de relever les anomalies et points de non-conformité listés ci-après :

L'absence dans le dossier des documents de passation suivants :

- les lettres d'invitation des soumissionnaires ;
- les lettres de notification de rejet de leurs offres aux candidats non retenus ;
- le Procès-verbal de réception.

➤ Ouverture :

- L'absence de preuve de transmission du PV d'ouverture des plis aux soumissionnaires présents à la séance, en violation de l'article 67 Alinéa 4 du Code des marchés publics ;
- Le défaut de convocation des membres de la Commission, en violation de l'article 39 alinéa 1 du Code des marchés publics.

➤ Publicité

Le défaut de publication de l'avis d'attribution définitive, en violation de l'article 3 de l'Arrêté n°00863 du 22 janvier 2015.

ANOMALIES SPECIFIQUES SUR LA PROCEDURE D'EXECUTION DU MARCHE

Du fait de l'absence de procès-verbal de réception, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur la procédure exécution du marché

RECOMMANDATION

Nous recommandons à la Commune de DAKATELY de veiller au respect des dispositions du Décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics, notamment en ses articles précités.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION ET D'EXECUTION DES MARCHES

Du fait des manquements notés ci avant, nous estimons que la procédure de passation et d'exécution de ce marché n'est pas conforme.

ANNEXE 3 : REVUE DETAILLEE DES MARCHES PASSES PAR DRP SIMPLE

DEMANDE DE COTATION- DEPENSES DIVERSES EN DEUX LOTS

COMMENTAIRE SUR LE MARCHÉ

Le marché est relatif à l'achat de riz pour un montant de 994 000 F CFA.

1. Financement	BCI
2. Nom de l'Autorité contractante	Commune de DAKATELY
3. Intitulé du marché	Dépenses diverses
5. Description des biens, travaux ou service	Lot 1: achat de riz
6. Nom de l'attributaire du marché	GIE JAMMA KAFOO
7. Nombre d'offres reçues,	03
9: Date d'invitation des soumissionnaires	Non communiquée
10.Date de convocation des membres de la commission	Non communiquée
11.Date ouverture des plis	08/05/2017
12.Date élaboration du rapport d'analyses des offres	08/05/2017
13.Date d'attribution provisoire	08/05/2017
14.Date informations de notification des candidats retenu et non retenus	Non communiquée
15. Date Bon de commande	Non communiquée
16. Date approbation contrat (si requis)	N/A
17. Date de publication des résultats	N/A
18. Date Ordre de service de commencer	N/A
19. Date de démarrage effectif de prestation	N/A
20. Délai d'exécution	Non communiqué
21. Date de réception	Non communiquée
22. Montant du marché	994 000 F CFA
23. Montant du Budget	Non communiquée

Nos travaux nous ont permis de relever les anomalies et points de non-conformité listés ci-après :

ANOMALIES SPECIFIQUES SUR LA PROCEDURE DE PASSATION

L'absence dans le dossier des documents de passation suivants :

- le bon de commande ;
- le bordereau de livraison ;
- la facture définitive, etc.

➤ **Planification :**

Le marché n'est pas inscrit dans le PPM, en violation de l'article 6 du Code des marchés publics.

ANOMALIES SPECIFIQUES SUR LA PROCEDURE D'EXECUTION DU MARCHE

Du fait de la non transmission des documents d'exécution, notamment les factures définitives et bordereaux de livraison, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur la procédure d'exécution.

RECOMMANDATION

Nous recommandons à la commune de DAKATELY de veiller au respect des dispositions du Décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION ET D'EXECUTION DES MARCHES

Du fait de la non inscription du marché dans le PPM, nous estimons que la procédure de passation de ce marché n'est pas conforme et ce marché est nul et de nul effet.

DEMANDE DE COTATION- DEPENSES DIVERSES EN DEUX LOTS

COMMENTAIRE SUR LE MARCHÉ

Le marché est relatif à l'achat de sucre pour un montant de 999 400 F CFA.

2. Nom de l'Autorité contractante	Commune de DAKATELY
3. Intitulé du marché	Dépenses diverses
5. Description des biens, travaux ou service	Lot 2: achat de sucre
6. Nom de l'attributaire du marché	GIE JAMMA KAFOO
7. Nombre d'offres reçues,	03
9: Date d'invitation des soumissionnaires	Non communiquée
10.Date de convocation des membres de la commission	Non communiquée
11.Date ouverture des plis	08/05/2017
12.Date élaboration du rapport d'analyses des offres	08/05/2017
13.Date d'attribution provisoire	08/05/2017
14.Date informations de notification des candidats retenu et non retenus	Non communiquée
15. Date bon de commande	Non communiquée
16. Date approbation contrat (si requis)	N/A
17. Date de publication des résultats	N/A
18. Date Ordre de service de commencer	N/A
19. Date de démarrage effectif de prestation	N/A
20. Délai d'exécution	Non communiqué
21. Date de réception	Non communiquée
22. Montant du marché	994 000 F CFA
23. Montant du Budget	1 095 000 F CFA

ANOMALIES SPECIFIQUES SUR LA PROCEDURE DE PASSATION

Nos travaux nous ont permis de relever les anomalies et points de non-conformité listés ci-après :

L'absence dans le dossier des documents de passation suivants :

- le bon de commande ;
- le bordereau de livraison ;
- la facture définitive, etc.

ANOMALIES SPECIFIQUES SUR LA PROCEDURE D'EXECUTION DU MARCHÉ

Du fait de la non transmission des documents d'exécution, notamment les factures définitives et bordereaux de livraison, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur la procédure d'exécution.

RECOMMANDATION

Nous recommandons à la commune de DAKATELY de veiller au respect des dispositions du Décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION ET D'EXECUTION DES MARCHES

La procédure de passation est globalement conforme. S'agissant de l'exécution, en raison de l'importance des documents d'exécution non transmis, nous ne pouvons pas nous prononcer sur la conformité de ce marché.

 DEMANDE DE COTATION- ACHAT DE PRODUITS D'HYGIENES ET FOURNITURES SCOLAIRE
COMMENTAIRE SUR LE MARCHE

Le marché est relatif à l'achat de produits d'hygiène et fournitures scolaires pour les montants suivants en F CFA :

Lot1: 999 224

Lot2:1 999 000

DONNEES DU MARCHE

1. Financement	BCI
2. Nom de l'Autorité contractante	Commune de DAKATELY
3. Intitulé du marché	Produits d'hygiène et fournitures scolaires
5. Description des biens, travaux ou service	lot 1: les produits d'hygiène lot 2 : fournitures scolaires
6. Nom de l'attributaire du marché	GIE JAMMA KAFOO
7. Nombre d'offres reçues,	04
9: Date d'invitation des soumissionnaires	Non communiquée
10.Date de convocation des membres de la commission	Non communiquée
11.Date ouverture des plis	28/08/2017
12.Date élaboration du rapport d'analyses des offres	28/08/2017
13.Date d'attribution provisoire	29/08/2017
14.Date informations de notification des candidats retenu et non retenus	N/A
15. Date bons de commande	Non communiquée
16. Date approbation contrat (si requis)	N/A
17. Date de publication des résultats	N/A
18. Date Ordre de service de commencer	Non communiquée
19. Date de démarrage effectif de prestation	Non communiquée
20. Délai d'exécution	Non communiquée
21. Date de réception	Non communiquée
22. Montant du marché	Lot 1 : 999 224 F CFA Lot 2 : 1 999 000 F CFA
23. Montant du Budget	Non communiqué

ANOMALIES SPECIFIQUES SUR LA PROCEDURE DE PASSATION

Nos travaux nous ont permis de relever les anomalies et points de non-conformité listés ci-après :

L'absence dans le dossier des documents de passation suivants :

- le bon de commande ;
- le bordereau de livraison ;
- la facture définitive, etc.

➤ **Planification :**

Le marché n'est pas inscrit dans le PPM, en violation de l'article 6 du Code des marchés publics.

ANOMALIES SPECIFIQUES SUR LA PROCEDURE D'EXECUTION DU MARCHE

Du fait de la non transmission des documents d'exécution, notamment les factures définitives et bordereaux de livraison, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur la procédure d'exécution.

RECOMMANDATION

Nous recommandons à la commune de DAKATELY de veiller au respect des dispositions du Décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION ET D'EXECUTION DES MARCHES

Du fait de la non inscription du marché dans le PPM, nous estimons que la procédure de passation de ce marché n'est pas conforme et ce marché est nul et de nul effet.

DEMANDE DE COTATION- CONSTRUCTION DE DEUX(2) ABRIS MOULINS A DAKATELY ET DIOUGOL

COMMENTAIRE SUR LE MARCHE

Le marché est relatif à la Construction de deux(02) abris Moulins à DAKATELY et DIOUGOL pour un montant de 3 016 080F CFA.

1. Financement	PPC-PNDL
2. Nom de l'Autorité contractante	Commune de DAKATELY
3. Intitulé du marché	Construction de deux abris à moulin
4. Numéro du marché	T-CMDAK-11
5. Description des biens, travaux ou service	Construction de deux(2) abris à Moulin à DAKATELY et DIOUGOL
6. Nom de l'attributaire du marché	KEDOUGOU MATERIAUX SARL
7. Nombre d'offres reçues,	03
9: Date d'invitation des soumissionnaires	Non communiquée
10.Date de convocation des membres de la commission	Non communiquée
11.Date ouverture des plis	25/09/2017
12.Date élaboration du rapport d'analyses des offres	25/09/2017
13.Date d'attribution provisoire	25/09/2017
14.Date informations de notification des candidats retenu et non retenus	Non communiquée
15. Date de signature contrat	21/09/2018
16. Date approbation contrat (si requis)	21/09/2018
17. Date de publication des résultats	N/A
18. Date Ordre de service de commencer	21/09/2018
19. Date de démarrage effectif de prestation	21/09/2018
20. Délai d'exécution	01 mois
21. Date de réception	Non communiquée
22. Montant du marché	3 016 080 F CFA
23. Montant du Budget	3 016 080 F CFA

ANOMALIES SPECIFIQUES SUR LA PROCEDURE DE PASSATION

La revue a permis de constater :

- L'absence dans le dossier des documents de passation suivants :
 - le contrat ;
 - le PV de réception ;
 - la facture définitive, etc.

De plus, la procédure de passation est anormalement longue. En effet, entre l'ouverture des offres le 25 septembre 2017 et la signature du contrat le 21 septembre 2018, il s'est écoulé près d'un (01) an.

ANOMALIES SPECIFIQUES SUR LA PROCEDURE D'EXECUTION DU MARCHE

Du fait de la non transmission des documents d'exécution, notamment les factures définitives et PV de réception, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur la procédure d'exécution.

RECOMMANDATION

Nous recommandons à la commune de DAKATELY de veiller au respect des dispositions du Décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION ET D'EXECUTION DES MARCHES

En raison de l'importance des documents de passation et d'exécution non transmis, nous ne pouvons pas nous prononcer sur la conformité de ce marché.

DEMANDE DE COTATION- ACHAT D'EQUIPEMENT SCOLAIRES

COMMENTAIRE SUR LE MARCHE

Le marché est relatif à l'achat d'équipements scolaires pour un montant de 3 000 000 F CFA.

1. Financement	BCI
2. Nom de l'Autorité contractante	Commune de DAKATELY
3. Intitulé du marché	Achat d'équipement scolaires
5. Description des biens, travaux ou service	Tables bancs
6. Nom de l'attributaire du marché	EMUSKNDG
7. Nombre d'offres reçues,	03
9: Date d'invitation des soumissionnaires	Non communiquée
10.Date de convocation des membres de la commission	Non communiquée
11.Date ouverture des plis	17/10/2017
12.Date élaboration du rapport d'analyses des offres	17/10/2017
13.Date d'attribution provisoire	27/10/2017
14.Date informations de notification des candidats retenu et non retenus	Non communiquée
15. Date bons de commande	Non communiquée
16. Date approbation contrat (si requis)	N/A
17. Date de publication des résultats	N/A
18. Date Ordre de service de commencer	N/A
19. Date de démarrage effectif de prestation	N/A
20. Délai d'exécution	Non communiqué
21. Date de réception	Non communiquée
22. Montant du marché	3 000 000 F CFA
23. Montant du Budget	8 000 000 F CFA

Nos travaux nous ont permis de relever les anomalies et points de non-conformité listés ci-après :

ANOMALIES SPECIFIQUES SUR LA PROCEDURE DE PASSATION

L'absence dans le dossier des documents de passation suivants :

- Bon de commande ;
- PV de réception
- Bordereau de livraison ;
- Facture définitive, etc.

ANOMALIES SPECIFIQUES SUR LA PROCEDURE D'EXECUTION DU MARCHE

Du fait de la non transmission des documents d'exécution, notamment les factures définitives et bordereaux de livraison, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur la procédure d'exécution.

RECOMMANDATION

Nous recommandons à la commune de DAKATELY de veiller au respect des dispositions du Décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics.

CONCLUSION SUR LA PROCEDURE DE PASSATION ET D'EXECUTION DES MARCHES

La procédure de passation de ce marché est globalement conforme. S'agissant de l'exécution, en raison de l'importance des documents d'exécution non transmis, nous ne pouvons pas nous prononcer sur la conformité de ce marché en rapport au Décret 2014-1212 du 22 Septembre 2014 portant code des marchés publics

ANNEXE 4 : REPONSE DE LA COMMUNE DE DAKATELY A NOTRE RAPPORT PROVISOIRE

De : MADY DIABY <madydiaby79@yahoo.fr>
Envoyé : mercredi 6 février 2019 16:58
À : Aissatou KAMARA <aissatou.kamara@sn.gt.com> Objet : Re : TR: Rapport provisoire DAKATELY

J'accuse réception de votre courrier qui m'est adressé concernant le Rapport provisoire de l'Audit réalisé par votre cabinet sur la gestion 2017 et vous dis que je n'ai aucune observation particulière à faire au nom et pour le Maire, Monsieur Mady DIABY Secrétaire Municipal de la Commune de Dakatély.

Cordialement !

**REPONSE DE GRANT THORNTON AUX COMMENTAIRE DE LA COMMUNE DE DAKATELY SUR
NOTRE RAPPORT PROVISOIRE**

Dakar, le 4 mars 2019

**A Monsieur le Maire
Commune de DAKATELY**

KEDOUGOU - SENEGAL

V/Référence : Courrier électronique du 13 janvier 2019

N/Réf : 0143/2019/MG/BND/AKA/RC

Objet : Réponse de la commune de Dakately à notre rapport provisoire sur la revue indépendante des marchés conclus au titre de l'exercice 2017

Monsieur le Maire,

Nous accusons réception de votre courrier électronique cité en première référence, par lequel vous nous transmettez votre réponse sans observation particulière de votre part sur le rapport issu de la Revue indépendante des marchés conclus en 2017 par la commune de Dakately.

Nous en prenons acte et vous en remercions très sincèrement.

Nous vous en souhaitons bonne réception et vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de notre considération distinguée.

Boubacar NDIAYE
Associé



COMMENTAIRE DE LA COMMUNE DE DAKATELY SUR NOTRE RAPPORT PROVISOIRE

